

新建贵阳至广州铁路 GGTJ-13 标段



汇报材料



中交四航局
贵广铁路工程指挥部
2009. 06. 23

目 录

一、 半年来主要工作完成情况 3

 (一) 驻地、试验室、拌合站 3

 (二) 施工便道 3

 (三) 钢栈桥、平台 3

 (四) 钢筋加工区 3

 (五) 梁场（南海制梁场） 4

 (六) 主体工程 4

二、 征地情况 5

 (一) 临时用地 5

 (二) 征地拆迁 5

三、 结束语 5

汇报材料

中交四航局贵广铁路工程指挥部

(2009. 6. 23)

尊敬的各位领导、专家：

大家好！首先对各位领导莅临中交四航局贵广铁路工程 GGTJ-13 标指导工作表示热烈欢迎！

下面由我代表中交四航局贵广铁路工程指挥部向各位领导、专家作简要汇报。

自 2008 年 12 月 19 日进场以来，按照《贵广铁路建设“六位一体”管理文件》、《贵广铁路标准化管理实施指导意见》、《贵广铁路施工准备工作推进计划》的要求，基本完成了前期施工准备工作。现就目前生产准备工作完成情况及征地拆迁情况汇报如下。

一、半年来主要完成情况

进场半年多，主要进行了大临工程建设，如驻地建设、试验室、搅拌站、梁场、施工便道及钢栈桥、钢筋加工区、北江、思贤窖两特大桥钢护筒沉放、北江特大桥主墩 244#双壁钢围堰沉放及 244#封底砼浇注等施工。

(一)驻地、试验室、拌合站

驻地建设、1 个中心试验室、6 个工地试验室、6 个搅拌站建设已全部完成。

(二)施工便道

- 1、通往思贤窖特大桥主桥处东、西两便道已完成；
- 2、通往北江特大桥西引桥中，南沙涌西岸（103#处）便道已完成；
- 3、北江特大桥西引桥湿地公园处征地正在谈；
- 4、其它便道可利用佛山地区城市道路。

(三)钢栈桥、平台

- 1、北江、思贤窖两特大桥东、西两钢栈桥已完成、南沙涌钢栈桥已全部完成；
- 2、北江、思贤窖两特大桥主墩平台已完成。

总计 935m，已全部完成。

(四)钢筋加工区

规模满足现场施工要求，钢筋加工区为棚式状，场地进行全部硬化，划分出材

料堆放区、下料区、加工区、成品区和废料区。

计划 13 处，完成 10 处，完成计划的 77%；



(五)梁场（南海制梁场）

位于南海国家生态工业示范园内。中心里程为 DK778+300，占地 135 亩。制梁片数：梁场承担 286 榀梁（其中 24m 梁 25 榀，32m 梁 261 榀），供梁里程为：DK770+872~DK787+649。架梁方向：首架方向为贵阳方向，次架方向为广州方向，架桥机调头区设在水南南站场。工期：箱梁预制工期 22 个月，计划于 2009 年 9 月 20 日开始，至 2011 年 5 月 20 日结束。箱梁架设总工期 14 个月，计划于 2010 年 5 月 1 日开始，至 2011 年 7 月 1 日结束。

内设：钢筋堆放加工区、制梁区、存梁区、提梁区和混凝土搅拌区。

完成情况：梁场搅拌站建设完成；作业队生活区施工完成；制梁、存梁区场内土方回填已完成，目前搬运梁机纵横移道路强夯施工已全面铺开，完成 8 条纵移道路、1 条横移道路的强夯、5 个制梁台座和 12 个存梁台座的砼浇注；制梁、存梁台座区地基处理正在进行中，制、存梁台座区开累完成 1208 根 CFG 桩施工；职工办公生活区板房搭建完成 6 栋以及 1 栋移动砖砌厨房；钢筋加工场场地硬化开累完成 4600m²；雨棚搭设完成 241m²；50t 门吊基础已完成 400m。至今已完成梁场建设总体的 85%。

(六)主体工程

- 1、目前已完成 CFG 桩、水泥搅拌桩等工艺性试桩；
- 2、完成北江特大桥 244#主墩护筒施打 18 根（总共 18 根）、243#主墩完成护筒

施打 6 根（总共 18 根），思贤窖特大桥 61#主墩施工钢护筒 8 根（总共 18 根）、60#主墩施打钢护筒 18 根（总共 18 根）；

3、北江特大桥主墩 244#双壁钢围堰沉放及封底砼浇注已完成。

二、征地情况

（一）临时用地

计划征用临时用地 788 亩，现已完成临时用地征租 489 亩，完成计划的 62.05%。

（二）征地拆迁

1、由于业主与佛山市政府于 5 月 4 日才签订征地拆迁协议，各项补偿标准还未出台，目前只取得肇庆市管辖范围内 20.735 亩红线用地。

2、1: 500 的征地图已完成。



三、结束语

由于本工程施工准备工作基本完成，施工图纸供应与征地是目前制约本标段开展施工最大的问题与困难，至今施工蓝图一张未有，现又遇提速后设计方案调。希望通过大家努力近期能把这两项工作取得突破性的进展，确保业主下达的年度产值计划和整体工程进度。

最后，衷心感谢各位领导、专家对 GGTJ-13 标工作的指导。

谢 谢！